

ПРОТОКОЛ
выездного заседания Рабочей группы по вопросам защиты прав участников
долевого строительства многоквартирных домов на территории
Омской области

от 15 октября 2015 года № 145

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

- | | | |
|---|---|-----------------|
| Заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области | – | Ю.М. Ерехинский |
| И.о. директора департамента архитектуры и градостроительства Администрации города Омска | – | Е.И. Зоммер |
| Первый заместитель генерального директора ОАО ТПИ "Омскгражданпроект" | – | А.М. Терещенко |
| Заместитель начальника управления строительства Министерства строительства и жилищно-коммунального комплекса Омской области | – | Е.С. Корнев |

1. По вопросу завершения строительства многоквартирного дома № 11 в границах улиц Герцена – Красный Пахарь – 3-я Северная – 16-я Северная (адрес строительный)

РЕШИЛИ:

- 1.1. Принять к сведению информацию ООО "Регион" (С.А. Макаренко) о возобновлении работ на объекте.
- 1.2. ООО "Регион" (С.А. Макаренко) представить схему генерального плана в департамент архитектуры и градостроительства Администрации города Омска – до 16 октября 2015 года.
- 1.3. Департаменту архитектуры и градостроительства Администрации города Омска (Е.И. Зоммер) на Рабочей группе рассмотреть и согласовать схему генерального плана для дальнейшего проектирования – до 21 октября 2015 года.
- 1.4. ООО ТПИ "Омскгражданпроект" (А.М. Терещенко) в целях оптимизации затрат по дальнейшему строительству многоквартирного дома выдать решение ООО "Регион" по устройству внутренних, наружных стен и перегородок – до 21 октября 2015 года.

- 1.5. ООО ТПИ "Омскгражданпроект" (А.М. Терещенко) выдать рабочие чертежи ООО "Регион" по устройству наружных стен – до 30 октября 2015 года.
- 1.6. ООО "Регион" (С.А. Макаренко) продолжать строительство и наращивать темпы производства работ – постоянно.

Заместитель Министра строительства
и жилищно-коммунального комплекса
Омской области



Ю.М. Ерехинский

