

Гранд-СМЕТА

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1989 года №100

Инвестор -

Заказчик (Генподрядчик) - НО "РФКР МКД", 644043, г. Омск, ул. Краснофлотская, 24

Подрядчик (Субподрядчик) - ООО СТК "СтройИнвест", 644043, г. Омск, ул. Краснофлотская, д. 24, офис 401

Стройка - Капитальный ремонт общего имущества (фасада) в многоквартирном жилом доме по адресу: Омская область, Черлакский район, р.п. Черлак, ул. Мельникова, дом 55

Объект - Капитальный ремонт фасада многоквартирного жилого дома по адресу: Омская область, Черлакский район, р.п. Черлак, ул. Мельникова, дом 55

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	07.06.2018	с 27.04.2018 по 07.06.2018

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер	Обоснование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
				Всего	В том числе			Всего	В том числе						
по порядку	поз. по смете	Наименование	Ед. изм.		Кол.	Всего	Осн.З/п		Эк.Маш.	З/пМех.	Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.	осн. раб. (на ед./ всего)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1. Демонтажные работы															
1	1	ТЕРр56-2-2	Снятие оконных переплетов, остекленных	100 м2 оконных переплетов	0,08 6 / 100	7145,18	6838,75	306,43	222,59	429	411	18	13	46,11 2,77	0,93 0,06
2	2	ТЕРр56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02 2 / 100	20608,01	19454,16	1153,85	425,72	412	389	23	9	128,73 2,57	2,15 0,04
3	3	ТЕРр56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2 дверных полотен	0,0468 4,68 / 100	5338,29	5338,29			250	250			36,28 1,7	
4	4	ТЕРр56-9-1	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,02 2 / 100	29120,85	26592,35	2528,5	706,88	582	532	50	14	179,3 3,59	3,97 0,08

ГРАНД-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	5	ТЕР08-07-001-02	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 18 м. трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2 вертикально и провешки для наружных лесов	0,96 96,7100	11362,96	6950,98	68,03		10814	6603	65		43,5 41,33	
6	6	01-01-01-041 БИМ №87 3 кв. 2017 г	Поручка строительного мусора вручную	т	0,68	527,26	527,26			359	359				
7	7	03-21-01-005 БИМ №87 3 кв. 2017 г	Перевозка грузов автомобильным-самосвалами на расстояние 5 км	т	0,68	79,1		79,1		54		64			

Раздел 2. Проемы

8	8	ТЕР10-01-034-06	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых	100 м2 проемов	0,056 5,57100	441962,8	23592,37	4000,75	157,92	24308	1298	220	9	145,72 8,01	0,66 0,04
9	9	ТЕР15-01-070-01	Облицовка оконных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с устройством водотлива оконного на оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м2 проемов	5,5	1090,71	266,63	2,59		5939	1466	14		1,55 8,53	
10	10	ТЕР09-04-012-01	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	4,68	881,73	440,25	207,96		4126	2080	973		2,4 11,23	
11	11	201-0251	Двери стальные утепленные двухпольные ДДСУ 2.02.1	шт.	2	17844,86				35690					
12	12	101-0890	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещении двухпольных	компл.	2	401,21				802					
13	13	ТЕР09-04-012-02	Установка дверного доводчика к металлическим дверям	1 шт.	2	239,16	203,61	30,6		478	407	61		1,11 2,22	
14	14	101-0961-00060	Защелка для дверной доводчик	шт.	2	1250,76				2502					
15	15	ТЕР15-01-070-02	Облицовка дверных проемов в наружных стенах откосной планкой из оцинкованной стали с полимерным покрытием с установкой напайников из оцинкованной стали с полимерным покрытием	1 м2 проемов	4,68	1035,63	282,41	2,9		4847	1368	14		1,7 7,96	

Раздел 3. Фасад

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
16	16	ТЕР16-01-062-02	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдинг без парозащитного слоя	поверхности облицовки	0,0542 5,42 / 100	70427,29	18038,29	1377,05	69,35	3817	978	75	4	106,19 5,76	0,29 0,02
17	17	101-9153-01011	Сайдинг металлический (Россия) основная панель размером 0,18х2,6 м	м2	6,386	321,77				2058					
18	18	ТЕР15-01-062-02	Наружная облицовка поверхности стен в горизонтальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдинг без парозащитного слоя	поверхности облицовки	0,1934 19,34 / 100	70427,29	18038,29	1377,05	69,35	13621	3489	266	13	106,19 20,54	0,29 0,06
19	19	101-9153-01011	Сайдинг металлический (Россия) основная панель размером 0,18х2,6 м	м2	22,82	321,77				7343					

Раздел 4. Отмостка

20	20	ТЕР01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами, грунта грунтов: 2	100 м3 грунта	0,05 5 / 100	22226,64	22226,64			1111	1111			154 7,7	
21	21	ТЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1 10 / 100	21716,37	2331,52	19320,03	3148,06	2172	233	1932	315	15,72 1,57	13,88 1,39
22	22	408-0122	Песок природный для строительных работ средний	м3	11 10 / 1	688,91				7888					
23	23	ТЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,05 5 / 100	34742,47	3621,58	31030,16	4942,32	1737	181	1552	247	24,19 1,21	20,6 1,03
24	24	408-0031	Щебень из природного камня для строительных работ марка 200, фракция 20-40 мм	м3	6,3 5 / 1,28	1477,9				9311					
25	25	ТЕР27-07-001-01	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из битой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	100 м2 покрытия	0,9585 95,85 / 100	3983,86	2600,26	362,1	10,07	3819	2492	347	10	15,12 14,49	0,05 0,05
26	26	410-0026	Смесь асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для высокопрочного асфальтобетона песчаные), марка II	т	6,844	2972,62				20345					
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах										164674	23627	5664	634	141,18	2,77
Накладные расходы										20892					
Сметная прибыль										11881					

ГРАНД-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Итого по акту:															
Проемы (ремонтно-строительные)															
Конструкции из кирпича и блоков															
Погрузо-разгрузочные работы															
Перевозка грузов автотранспортом															
Деревянные конструкции															
Отделочные работы															
Строительные металлические конструкции															
Материалы															
Земляные работы, выполняемые ручным способом															
Автомобильные дороги															
Итого															
В том числе:															
Материалы															
Машины и механизмы															
ФОТ															
Накладные расходы															
Сметная прибыль															
Доп. затраты на перевозку материалов до р.п. Черлак 5,631%															
Итого															
НДС 18%															
ВСЕГО по акту															

Принят: главный инженер РСКР МКД

Сдал директор ООО ССК "СтройИнвест"

Согласовано: Уполномоченный представитель

Согласовано: Уполномоченный представитель по протоколу МКД

(должность, подпись, расшифровка)



МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ

Сод. а

авт. 1. 11.11/11